

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji – etap 1 – rejon A, B, C, G, H, K, L"

Wykonawca: **INSTALBUD Sp. z o.o.**

STAN ZAAWANSOWANIA ROBÓT do 31.01.2018r

opis	zakres robót do wykonania wg przedmiaru - kanalizacja sanitarna DN200; DN160 [mb]	wykonano		% zaawansowania w okresie do 31.01.2018r.	pozostaje do zrobienia
		do 31.01.2018	lokalizacja robót		
1	2	3	4	5	1
ZLEWNIA PJO A	1 119,00	224,55	Bystra Krakowska - ul. Kościelna od cmentarza do ul. Tatrzńskiej	20,00%	894,45
ZLEWNIA PJO B	12 690,00	39,00	Bystra Krakowska - ul. Łukowa	0,00%	12 651,00
ZLEWNIA PJO C	13 290,00	398,50	Mieszna - ul. Handlowa od 26 do 40	3,00%	12 891,50
ZLEWNIA PJO G	1 080,00	0,00		0,00%	1 080,00
ZLEWNIA PJO H	1 580,00	0,00		0,00%	1 580,00
ZLEWNIA PJO K	2 140,00	160,00	Wilkowice - ul. Spacerowa	7,00%	1 980,00
ZLEWNIA PJO L	1 710,00	0,00		0,00%	1 710,00
Razem	33 609,00	822,05		2,45%	32 786,95

W miesiącu lutym 2018 roku, Wykonawca Robót planuje :

- Kontynuacja robót budowlano-montażowych na terenie zlewni PJO A - ul. Kościelna, ul. Tatrzńska, ul. Skośna;
- Kontynuacja robót budowlano-montażowych na terenie zlewni PJO B – ul. Łukowa;
- Kontynuacja robót budowlano-montażowych na terenie zlewni PJO C – ul. Handlowa, ul. Słoneczna;
- Kontynuacja robót budowlano-montażowych na terenie zlewni PJO K – ul. Spacerowa, ul. Wypoczynkowa;
- Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych na terenie zlewni PJO L – ul. Do Boru;